

## 二、 开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：南宁市中级人民法院网络设备载体升级项目采购 项目编号：


NNZC2026-G1-990166-NNSZ

投标人名称：南京通达海软件有限公司

序号	货物名称	货物规格型号	品牌 (如有)	数量 ①	单 价 (元)②	单 项 合 价 (元) ③ = ① × ②	交付使用 时 间
1	微模块通道设备						
1.1	机柜	定制	国产	45	8909	400905	合同签订后2 个月内完成 交付并通过 验收
1.2	PDU	定制	国产	90	783	70470	合同签订后2 个月内完成 交付并通过 验收
1.3	机柜侧门板	定制	国产	22	734	16148	合同签订后2 个月内完成 交付并通过 验收
1.4	1U固定托盘	定制	国产	45	98	4410	合同签订后2 个月内完成 交付并通过 验收

1.5	轻载滑道	定制	国产	45	92	4140	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
1.6	假面板	定制	国产	900	23	20700	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
1.7	冷通道组件	FusionModule 2000-5.0 冷通道组件	华为	2	82236	164472	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
1.8	电动推拉门 (含大门门盒)	华为	华为	1	46992	46992	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
1.9	小母线组件	NMW-0250A4-G IU-M11/NMW-0250A4-GIU-M12	华为	2	186010	372020	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
1.10	通道内监控	FusionModule 2000-5.0 通道内监控	华为	2	48950	97900	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
1.11	触摸显示屏 -含本地管理软件	43 Inch Touch machine	华为	2	58740	117480	合同签订后2个月内完成交付并通过验收

1.12	预制门楣	prefabricated lintel	华为	4	9790	39160	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
2	运营商机柜						
2.1	机柜	定制	国产	5	8909	44545	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
2.2	PDU	定制	国产	10	783	7830	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
2.3	机柜侧门板	定制	国产	5	734	3670	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
2.4	轻载滑道	定制	国产	5	92	460	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
2.5	假面板	定制	国产	100	23	2300	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
3	制冷设备						



3.1	行级精密空调室内机 (加热加湿)	NetCol5000-A 050H4WE0	华为	4	137060	548240	合同签订后2 个月内完成 交付并通过 验收
3.2	行级精密空调室外机	NetCol500-A0 60MC1D0	华为	4	29370	117480	合同签订后2 个月内完成 交付并通过 验收
3.3	房级精密空调室内机 (加热加湿)	NetCol8000-A 013U4WE0	华为	2	38181	76362	合同签订后2 个月内完成 交付并通过 验收
3.4	房级精密空调室外机	NetCol500-A0 186C3E0	华为	2	11113	22226	合同签订后2 个月内完成 交付并通过 验收
4	供配电设备						
4.1	电池开关盒	DS-K1T673M(G M)	华为	4	10769	43076	合同签订后2 个月内完成 交付并通过 验收
4.2	电池汇流盒	DS-2CD7125EV WDV3-IZS/GM( 2.7-13.5mm)	华为	2	3564	7128	合同签订后2 个月内完成 交付并通过 验收
4.3	模块化UPS	UPS5000-E-20 OK-SM	华为	2	69490	138980	合同签订后2 个月内完成 交付并通过 验收

4.4	UPS 功率模块	PM50K-V4S-01	华为	8	29370	234960	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
4.5	市电分配柜	定制	国产	1	42097	42097	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
4.6	UPS 输出柜	定制	国产	1	39160	39160	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
5	DCIM 动环监控						
5.1	一体化管理平台	NetEco6000	华为	1	137060	137060	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
5.2	短信猫	iIOT-WAC0411	华为	1	2760	2760	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
5.3	采集器	ECC800-Pro	华为	1	17664	17664	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
5.4	非定位式水浸传感器	33010352	华为	2	1438	2876	合同签订后2个月内完成交付并通过验收




5.5	漏水感应绳	33010445	华为	2	294	588	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
5.6	温湿度传感器	33010346	华为	10	587	5870	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
5.7	烟感传感器	ESSSensor	华为	2	273	546	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
5.8	门禁系统	DS-11073M(G	海康威 视	1	8660	8660	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
5.9	摄像头	DS-11073M(G WDV3-IZS/GM( 2.7-13.5mm)	海康威 视	12	2122	25464	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
5.10	硬盘录像机	DS-8632NX-I9 /GM	海康威 视	1	19580	19580	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
5.11	10T 企业级 硬盘	10T	国产	9	2918	26262	合同签订后2个月内完成交付并通过验收


5.12	电池监控仪	定制	国产	1	25880	25880	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
5.13	红外入侵传感器	定制	国产	4	303	1212	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
5.14	交换机	定制	国产	1	9705	9705	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
6	气体消防设备						
6.1	气体钢瓶、HP 阀	GQQ120/2.5	大地	3	4895	14685	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
6.2	气体钢瓶、HP 阀	GQQ70/2.5	大地	2	2448	4896	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
6.3	灭火剂	HFC-227ea	蓝天	400	98	39200	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
6.4	安全出口标志灯	N-ZFZD-1LROE 15WGAS	拿斯特	6	69	414	合同签订后2个月内完成交付并通过验收




6.5	应急照明	N-ZFZD-E3W29 44	拿斯特	6	69	414	合同签订后2 个月内完成 交付并通过 验收
6.6	气体灭火控 制器	JB-QB-QTC601 5	营口天 成	1	9790	9790	合同签订后2 个月内完成 交付并通过 验收
6.7	感温探测器	JTW-ZOM-TC51 32	营口天 成	17	71	1207	合同签订后2 个月内完成 交付并通过 验收
6.8	感烟探测器	JTW-GM-TC513	营口天 成	7	71	497	合同签订后2 个月内完成 交付并通过 验收
6.9	声光报警器	TCSG6206R	营口天 成	8	115	920	合同签订后2 个月内完成 交付并通过 验收
6.10	紧急启动按 钮	TC-S5713	营口天 成	3	172	516	合同签订后2 个月内完成 交付并通过 验收
6.11	喷洒指示灯	TC-S5721	营口天 成	8	147	1176	合同签订后2 个月内完成 交付并通过 验收



6.12	呼吸器	TZL30	兴安	6	71	426	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
6.13	自动感应泄压口	ZDXY-0.12-J	致得	2	979	1958	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
6.14	自动感应泄压口	ZDXY-0.2-J	致得	1	1469	1469	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
6.15	消防电气管线敷设	定制	赛格	1	2937	2937	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
6.16	气体灭火器	MT/5	鸿新	6	430	2580	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
6.17	消防检测服务费	定制	国产	1	7154	7154	合同签订后2个月内完成交付并通过验收
7	综合布线组件及材料【(24芯预端接光+6*CAT6)/每机柜】						



7.1	多模 OM3-300 万 兆 24 芯预 端接光纤 LC-LC 14M	LG. G-MPO-X-2 4-OM3-LC	赛格	44	2646	116424	合同签订后 2 个月内完成 交付并通过 验收
7.2	3U288 芯高 密度配线架	LG. G-MPO-P-3 U	赛格	4	1839	7356	合同签订后 2 个月内完成 交付并通过 验收
7.3	六类非屏蔽 双绞线	HSYV4*2*0.57	赛格	14	1194	16716	合同签订后 2 个月内完成 交付并通过 验收
7.4	光铜混合垂 直配线架	LG. t-KPF-24- B	赛格	4	882	3528	合同签订后 2 个月内完成 交付并通过 验收
7.5	1U 抽拉式 模块化光铜 组合配线架	LG. t-KPF-24- B	赛格	44	882	38808	合同签订后 2 个月内完成 交付并通过 验收
7.6	管理环	LG. f-CM-24	赛格	46	135	6210	合同签订后 2 个月内完成 交付并通过 验收
7.7	六类非屏蔽 跳线, 2 米	LG. t-PC-C602	赛格	100	55	5500	合同签订后 2 个月内完成 交付并通过 验收



7.8	双芯 LC-LC 光跳线 OM3 3M	LG. g-MDPC-44 -OM3	赛格	100	137	13700	合同签订后 2 个月内完成 交付并通过 验收
8	安防存储设备						
8.1	48 盘位视频 云存储节点	DS-A71148R-A CVS	海康威 视	3	97900	293700	合同签订后 2 个月内完成 交付并通过 验收
8.2	16T 企业级 硬盘	16T	国产	118	3720	438960	合同签订后 2 个月内完成 交付并通过 验收
8.3	视频云配套 节点	DS-A5120R-CV NV/SMP/B	海康威 视	1	430760	430760	合同签订后 2 个月内完成 交付并通过 验收
8.4	货物集成调 试	定制	华为	1	209324	209324	合同签订后 2 个月内完成 交付并通过 验收
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币：肆佰陆拾叁万捌仟陆佰陆拾叁元整 （¥4638663.00 元）							
无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）							

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，填写具体内容，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、投标人填报要求：开标一览表（或报价表）要求细分的单价及单项合价，不得超过采购文件《第二章 采购需求》规定的各分项单价及分项采购预算（或者分项最高限价），否则其投标（或响应）作无效投标处理（或无效响应处理）。

7、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



投标人名称(电子签章):



南京通达软件有限公司  
日期：2026年09月29日