

# 厨房后走廊雨棚装修改造结算清单

客户名称：岑溪市第七小学

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	备注
1	钢结构树脂瓦	加厚琉璃色树脂瓦、300*600镀锌钢管结构支架、顶部挂钉、打防水胶	平方	32	195.45	6,254.40	
2	雨棚接水槽	PVC排水接水槽含下水管道辅材及安装工时	米	16	78.66	1,258.56	
3	定做排污盖板	水泥制品300*500盖板含砖砌垫高找平及人工铺贴	米	16	223.59	3,577.44	
4	雨棚防水透明耐力板	5MMPC高透耐力板安装、防水胶、结构钉固定	米	9.5	98.56	936.32	
5	厨房洗手台，厨房后背排污管、水管、排污管拆改	水管及辅助配件、安装工时	组	7	282.59	1,978.13	
6	定做厨房、分餐间不锈钢防护门	包边10公分、加厚304不锈钢板、灌装水泥砂浆及安装工时	副	2	1980.53	3,961.06	
7	防护门加装防纱门	国标铝合金边框，内含304不锈钢纱网、包边框	副	2	1060.78	2,121.56	
8	分餐间双盘洗手池拆装	排污管拆改、给水管拆改、管材料及安装工时	套	1	430.25	430.25	
9	铝合金玻璃窗拆改	分餐间、厨房玻璃窗拆除改造、边缝打防水胶、材料及安装工时	副	2	489.71	979.42	
10	路面铺设混凝土	老旧路面清理、现场铺设15公分C25混凝土、二次运输、人工找平、抹面、养护	平方	22.4	249.35	5,585.44	
11	定做通道不锈钢门	通道简易304不锈钢门、顶部不锈钢方通防盗网、合页、锁具等材料及安装工时； 1.67*2.5米 2副门	平方	8.4	583.87	4,904.51	
12	通道两边旧墙漆、旧腻子铲除及修补	人工铲除、修补及清运	平方	92.8	29.45	2,732.96	
13	墙体涂刷防霉涂料	国标防水防霉	平方	92.8	22.54	2,091.71	
14	通道墙体重新批刮腻子	户外腻子材料及批刮腻子三遍	平方	93.8	28.89	2,709.88	
15	通道照明设备材料	国标1.5平电源线、照明灯管40W 2套、开关、线管、直通头、胶布等辅助材料	套	1	325	325.00	
16	照明强电安装人工		工	2	200	400.00	
合计金额：		¥40,246.64					
合计大写金额：		肆万零贰佰肆拾陆元陆角肆分					

施工单位：广西益辉建筑工程有限公司



# 验收单

采购单位信息					
采购单位名称	岑溪市第七小学	收货人	罗贵斌	联系电话	0774-8516525
收货地址	广西壮族自治区梧州市岑溪市岑城镇岑城镇龙井社区第七小学				

供应商信息					
供应商名称	广西益辉建筑工程有限公司	联系人	陈理莉	联系电话	0774-8231456

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	备注
1	钢结构树脂瓦	加厚琉璃色树脂瓦、300*600镀锌钢管结构支架、顶部挂钉、打防水胶	平方	32	195.45	6254.40	
2	雨棚接水槽	PVC排水接水槽含下水管道辅材及安装工时	米	16	78.66	1258.56	
3	定做排污盖板	水泥制品300*500盖板含砖砌垫高找平及人工铺贴	米	16	223.59	3577.44	
4	雨棚防水透明耐力板	5MMPC高透耐力板安装、防水胶、结构钉固定	米	9.5	98.56	936.32	
5	厨房洗手台, 厨房后背排污管、水管、排污管拆改	水管及辅助配件、安装工时	组	7	282.59	1978.13	
6	定做厨房、分餐间不锈钢防护门	包边10公分、加厚304不锈钢板、灌装水泥砂浆及安装工时	副	2	1980.53	3961.06	
7	防护门加装防纱门	国标铝合金边框, 内含304不锈钢纱网、包边框	副	2	1060.78	2121.56	
8	分餐间双盘洗手池拆装	排污管拆改、给水管拆改、管材料及安装工时	套	1	430.25	430.25	
9	铝合金玻璃窗拆改	分餐间、厨房玻璃窗拆除改造、边缝打防水胶、材料及安装工时	副	2	489.71	979.42	
10	路面铺设混凝土	老旧路面清理、现场铺设15公分C25混凝土、二次运输、人工找平、抹面、养护	平方	22.4	249.35	5585.44	
11	定做通道不锈钢门	通道简易304不锈钢门、顶部不锈钢方通防盗网、合页、锁具等材料及安装工时; 1.67*2.5米 2副门	平方	8.4	583.87	4904.51	

12	通道两边旧墙漆、旧腻子铲除及修补	人工铲除、修补及清运	平方	92.8	29.45	2732.96
13	墙体涂刷防霉涂料	国标防水防霉	平方	92.8	22.54	2091.71
14	通道墙体重新批刮腻子	户外腻子材料及批刮腻子三遍	平方	93.8	28.89	2709.88
15	通道照明设备材料	国标1.5平电源线、照明灯管40W 2套、开关、线管、直通头、胶布等辅助材料	套	1	325.00	325.00
16	照明强电安装人工		工	2	200.00	400.00
合计（元）：			40246.64			
合计人民币（大写）：			肆万零贰佰肆拾陆元陆角肆分			

验收信息			
全部验收时间			
验收情况	验收项目	是	否
	收到货物数量与订单数量是否一致	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	内外包装是否完好	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	配置是否正确	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	箱内货物及配件与装箱清单数量是否一致	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	品牌、型号是否正确	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	安装调试是否正常	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	是否有保修卡	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
验收意见	合格		
验收单位（盖章）： 验收人（签字）： 验收时间：	采购单位	供应商	
	 单位负责人： (签章) 2025年12月18日	 (公章) 单位负责人： (签章) 赖枝富 2025年12月18日	