

应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2026年2月14日

软件名称及版本号：广龙软件 23.0.2
工程计价软件测评合格编号：2016A03*2023S03

总 说 明

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第1页 共1页

一、项目概况：本项目名称为：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 二、编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》； 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）； 3、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及计价相关规定； 4、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及计价相关规定； 5、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及计价相关规定； 6、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及计价相关规定； 7、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》； 8、2024年《广西壮族自治区房屋建筑拆除工程消耗量定额》； 9、该工程施工设计图及相关的标准、规范技术资料； 10、施工现场情况、该工程特点及常规施工方案； 11、关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标[2023]7号）； 12、自治区住房城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）； 13、自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂造价10号），增值税税率调整为9%； 三、其他 1、本工程材料价格按2025年第12期《北海工程造价信息》信息价(除税单价)计算，工程造价信息没有发布价格的材料按当地市场询价或参考南宁信息价计取。
--

建设项目建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第1页 共1页

[illegible]

单项工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第1页 共1页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
集水池工艺			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
AAO池工艺			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
二沉池工艺			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
高效沉淀及污泥池工艺			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
加药间工艺			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
滤布滤池工艺			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中：暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中：安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费合计=1+2+3		
紫外线消毒渠工艺			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第2页 共2页

[illegible]

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称: 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		集水池工艺						
		分部分项工程						
	040602	水处理设备						
1	030109001001	调节池提升泵（变频） (1) 规格:Q=50m³，H=15m (2) 材质:SS304 (3) 功率：4KW (4) 含起吊装置	台	2				
2	桂030503016001	液位计 (1) 规格:量程0~5m (2) 配户外型仪表箱, IP55	套	2				
3	桂030503017001	电磁流量计 口径DN100 (1) 外壳铝合金，内衬聚氨酯橡胶	套	1				
4	040602017001	潜水搅拌机 (1) 叶轮直径260，转速：980rpm， V=380V, 防护等级IP68，功率N=1.5KW (2) 材质:SS304 (3) 含起吊装置, 潜水泵更换	台	2				
5	040602002001	集水池格栅维修 (1) 设备耙齿掉落 (2) 渠道宽0.6m，角度70°，栅距 5mm，渠道深6.53m，齿耙材质为 SS304, 链条材质为SS304, 机架材质为 碳钢防腐，V=380v，防护等级IP55， 功率N=0.75KW	项	1				
6	040501004001	塑料管 (1) 材质及规格:UPVC管 dn90 PN10 (2) 连接形式:粘胶连接 (3) 管道检验及试验要求:闭水试验	m	20.00				
7	040501004002	塑料管 (1) 材质及规格:UPVC管 dn100 PN10 (2) 连接形式:粘胶连接 (3) 管道检验及试验要求:闭水试验	m	4.00				
8	040502003001	直接 (1) 材质及规格:UPVC DN80 PN10 (2) 连接方式:粘接	个	5				
9	040502003002	90° 弯头 (1) 材质及规格:UPVC DN80 R=1.0D PN10 (2) 连接方式:粘接	个	2				
10	040502003003	90° 弯头 (1) 材质及规格:UPVC DN100 R=1.0D PN10 (2) 连接方式:粘接	个	2				
11	040502003004	同心异径 (1) 材质及规格:UPVC DN100*80 PN10 (2) 连接方式:粘接	个	1				
12	040502003005	异径三通 (1) 材质及规格:UPVC DN100*80 PN10 (2) 连接方式:粘接	个	1				
13	040502005001	阀门	个	2				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		(1) 种类: 双由令球阀 (2) 材质及规格: UPVC DN80 PN10 (3) 部位: 集水池提升泵出口						
14	040502005002	阀门 (1) 种类: 双由令止回阀 (2) 材质及规格: UPVC DN80 PN10 (3) 部位: 集水池提升泵出口	个	2				
		小 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		合 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		AAO池工艺						
		分部分项工程						
	040602	水处理设备						
15	040602045001	生化一体化反应池（外罐） (1) 材质: 搪瓷罐 (2) 规格、型号: 外罐 φ 12.99m*4.8m（H），总容积636m³，搪瓷板厚3mm，釉层厚度：0.25mm~0.4mm (3) 含搪瓷钢板（SRT）、自锁螺栓、专用密封胶、热镀锌箍筋、避雷针（地上部分）、塑胶帽等材料踏步板热镀锌格栅板、栏杆扶手及支撑碳钢热镀锌材质 (4) 包含安装	套	1				
16	040602045002	生化一体化反应池（内罐） (1) 材质: 搪瓷罐 (2) 规格、型号: 内罐 φ 5.35*4.8m（H），总容积108m³，搪瓷板厚3mm，釉层厚度：0.25mm~0.4mm (3) 含搪瓷钢板（SRT）、自锁螺栓、专用密封胶、热镀锌箍筋、避雷针（地上部分）、塑胶帽等材料踏步板热镀锌格栅板、栏杆扶手及支撑碳钢热镀锌材质 (4) 包含安装	套	1				
17	040602017001	厌氧池搅拌器	台	1				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		(1)QJB1.5/8-400/3-740 N=1.5KW (2)材质:SS304 (3)含起吊装置						
18	040602017002	缺氧池搅拌机 (1)QJB1.5/8-400/3-740 N=1.5KW (2)材质:SS304 (3)含起吊装置	台	1				
19	030109001001	硝化液回流泵（变频） (1)规格:Q=150m³，H=10m (2)功率：7.5KW (3)型号:卧心离心泵 (4)泵体、泵盖：HT250；叶轮：不锈钢304；泵轴：2Cr13	台	2				
20	040602013001	曝气盘 (1)材质:EPDM 橡胶、ABS 底座 (2)规格、型号:Φ260mm，最佳通气量2Nm³/h*pc 服务面积0.2~0.5m²	个	270				
21	030605001001	D0仪 (1)型号:量程0~20mg/L 测量电极220VAC,4~20mA输出，带HART,不防爆，10米信号电缆，投入式支架	套	2				
22	040501004001	塑料管 (1)材质及规格:UPVC管 dn20 PN10 (2)连接形式:粘接连接 (3)管道检验及试验要求:闭水试验	m	20.00				
23	040501004002	塑料管 (1)材质及规格:UPVC管 dn32 PN10 (2)连接形式:粘接连接 (3)管道检验及试验要求:闭水试验	m	0.50				
24	040501004003	塑料管 (1)材质及规格:UPVC管 dn63 PN10 (2)连接形式:粘接连接 (3)管道检验及试验要求:闭水试验	m	0.50				
25	040501004004	塑料管 (1)材质及规格:UPVC管 dn110 PN10 (2)连接形式:粘接连接 (3)管道检验及试验要求:闭水试验	m	30.00				
26	040501004005	塑料管 (1)材质及规格:UPVC管 dn225 PN10 (2)连接形式:粘接连接 (3)管道检验及试验要求:闭水试验	m	19.00				
27	040501004006	塑料管 (1)材质及规格:UPVC管 dn280 PN10 (2)连接形式:粘接连接 (3)管道检验及试验要求:闭水试验	m	8.00				
28	040501004007	塑料管 (1)材质及规格:UPVC管 dn315 PN10 (2)连接形式:粘接连接 (3)管道检验及试验要求:闭水试验	m	9.00				
29	040502003001	45° 弯头 (1)材质及规格:UPVC DN100 R=1.0D PN10	个	2				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		(2)连接方式:粘接						
30	040502003002	45° 弯头 (1)材质及规格:UPVC DN300 R=1.0D PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	1				
31	040502003003	90° 弯头 (1)材质及规格:UPVC DN15 R=1.0D PN10 (2)连接方式:粘接	个	7				
32	040502003004	90° 弯头 (1)材质及规格:UPVC DN100 R=1.0D PN10 (2)连接方式:粘接	个	9				
33	040502003005	90° 弯头 (1)材质及规格:UPVC DN200 R=1.0D PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	4				
34	040502003006	90° 弯头 (1)材质及规格:UPVC DN250 R=1.0D PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	5				
35	040502003007	90° 弯头 (1)材质及规格:UPVC DN300 R=1.0D PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	1				
36	040502003008	直接 (1)材质及规格:UPVC DN15 PN10 (2)连接方式:粘接	个	4				
37	040502003009	直接 (1)材质及规格:UPVC DN100 PN10 (2)连接方式:粘接	个	6				
38	040502003010	直接 (1)材质及规格:UPVC DN200 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	5				
39	040502003011	直接 (1)材质及规格:UPVC DN250 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	2				
40	040502003012	同心变径 (1)材质及规格:UPVC DN150*200 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	2				
41	040502003013	同心变径 (1)材质及规格:UPVC DN200*250 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	2				
42	040502003014	同心变径 (1)材质及规格:UPVC DN50*25 PN10 (2)连接方式:粘接	个	2				
43	040502003015	正三通 (1)材质及规格:UPVC DN25 PN10 (2)连接方式:粘接	个	2				
44	040502003016	正三通 (1)材质及规格:UPVC DN200 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	1				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
45	040502003017	正三通 (1)材质及规格:UPVC DN250 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	1				
46	040502003018	异径三通 (1)材质及规格:UPVC DN200*50 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	2				
47	040502006001	法兰 UPVC DN100 (1)配套螺栓、螺母垫片	副	1				
48	040502006002	法兰 UPVC DN150 (1)配套螺栓、螺母垫片	副	1				
49	040502006003	法兰 UPVC DN200 (1)配套螺栓、螺母垫片	副	7				
50	040502006004	法兰 UPVC DN250 (1)配套螺栓、螺母垫片	副	4				
51	040502006005	法兰 UPVC DN300 (1)配套螺栓、螺母垫片	副	1				
52	031003010001	软接 (1)材质:带钢丝橡胶 (2)型号、规格:DN200 (3)压力等级:PN10, 配套螺栓、螺母垫片 (4)连接形式:UPVC法兰连接	个	2				
53	031003010002	软接 (1)材质:橡胶 (2)型号、规格:DN250 (3)压力等级:PN10, 配套螺栓、螺母垫片 (4)连接形式:UPVC法兰连接	个	2				
54	040502005001	止回阀 (1)材质及规格:UPVC DN200 PN10 (2)部位: 集水池提升泵出口	个	2				
55	040502005002	蝶阀 (1)材质及规格:UPVC DN200 PN10 (2)部位: 集水池提升泵出口	个	2				
56	040502005003	蝶阀 (1)材质及规格:UPVC DN250 PN10 (2)部位: 集水池提升泵出口	个	2				
57	040502005004	双由令球阀 (1)材质及规格:UPVC DN25 PN10 (2)部位: 集水池提升泵出口	个	4				
58	031003010003	内螺纹接头 (1)材质及规格:UPVC DN25 PN10	个	2				
59	030601002001	压力仪表 (1)材质: 外壳塑料 (2) Φ100, 量程0~30Kpa, 螺纹连接	台	2				
60	040501002001	无缝钢管 (1)材质及规格:D108*4.0 PN10, Q235A (2)部位: 曝气主管	m	8.00				
61	031202002001	管道外防腐蚀 (1)外防腐采用IPN8710互穿网络防腐涂料, 二布四油, 即IPN8710-1底漆二道, 纤维布二道, IPN8710-2c面漆两道	m	8.00				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
62	040502002001	90° 弯头 (1) 材质：Q235A (2) 规格：R=1.0D DN100 PN10	个	4				
63	040502006006	法兰 UPVC DN100 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	1				
64	040502002002	U型管箍 (1) 材质：镀锌 (2) 规格：DN15，配套螺母，垫片	套	10				
65	040502002003	U型管箍 (1) 材质：镀锌 (2) 规格：DN100，配套螺母，垫片	套	8				
66	040502002004	U型管箍 (1) 材质：镀锌 (2) 规格：DN200，配套螺母，垫片	套	4				
67	040502002005	U型管箍 (1) 材质：镀锌 (2) 规格：DN250，配套螺母，垫片	套	3				
68	040502002006	U型管箍 (1) 材质：镀锌 (2) 规格：DN300，配套螺母，垫片	套	1				
69	040503003001	金属支架制作、安装 (1) 支架材质：焊接钢管 ϕ 89*3mm、8#槽钢 80*43*5mm、10#槽钢 100*48*5.3mm、角钢 $\angle$ 50*3mm (2) Q235A	t	0.335				
70	031202003001	一般钢结构防腐蚀 (1) 外露在空气中的钢管及管件：如各构筑物室内管路系统、起重机桁架、栏杆、扶手、支架、吊架、阀门井内钢铁件等，彻底除锈后涂GZ-2底漆（即IPN8710-2B无毒新型高分子无毒防腐涂料）二道，灰色GZ-2面漆二道	kg	335.00				
71	040901009001	预埋铁件 (1) 钢板200*200*10mm	t	0.016				
72	040901010001	膨胀螺栓 (1) 规格：镀锌，配套螺母，垫片	套	8				
		小 计						
		Σ 人工费						
		Σ 材料费						
		Σ 机械费						
		Σ 管理费						
		Σ 利 润						
		Σ 增值税						
		合 计						
		Σ 人工费						
		Σ 材料费						
		Σ 机械费						
		Σ 管理费						
		Σ 利 润						

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		Σ 增值税						
		二沉池工艺						
		分部分项工程						
	040602	水处理设备						
73	030109001001	污泥回流泵（变频） (1) 规格:Q=50m³，H=15m (2) 功率：4KW (3) 型号:卧心离心泵 (4) 泵体、泵盖：HT250；叶轮：不锈钢304；泵轴：2Cr13	台	2				
74	040602007001	刮泥机 (1) 规格、型号: φ9.17*4.2m，有效水深3.5m (2) 功率：1.1KW (3) 型号:中心传动刮泥机 (3) 接液元件:不锈钢304L；其它(包括工作桥、中心支座、驱动装置、集电装置等)：碳钢防腐;出水堰板:不锈钢304L；走道板:镀锌网格板	台	1				
75	040602045001	二沉池 (1) 材质:搪瓷罐 (2) 规格、型号: φ9.17m*4.2m，搪瓷板厚3mm，釉层厚度：0.25mm~0.4mm (3) 含搪瓷钢板（SRT）、自锁螺栓、专用密封胶、热镀锌箍筋、避雷针（地上部分）、塑胶帽等材料踏板热镀锌格栅板、栏杆扶手及支撑碳钢热镀锌材质 (4) 包含安装	套	1				
76	040501004001	塑料管 (1) 材质及规格:UPVC管 dn32 PN10 (2) 连接形式:粘接连接 (3) 管道检验及试验要求:闭水试验	m	0.50				
77	040501004002	塑料管 (1) 材质及规格:UPVC管 dn110 PN10 (2) 连接形式:粘接连接 (3) 管道检验及试验要求:闭水试验	m	12.00				
78	040501004003	塑料管 (1) 材质及规格:UPVC管 dn160 PN10 (2) 连接形式:粘接连接 (3) 管道检验及试验要求:闭水试验	m	6.00				
79	040501004004	塑料管 (1) 材质及规格:UPVC管 dn315 PN10 (2) 连接形式:粘接连接 (3) 管道检验及试验要求:闭水试验	m	8.00				
80	040502003001	90° 弯头 (1) 材质及规格:UPVC DN100 R=1.0D PN10 (2) 连接方式:粘接	个	3				
81	040502003002	90° 弯头	个	4				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		(1) 材质及规格:UPVC DN150 R=1.0D PN10 (2) 连接方式:对接熔接						
82	040502003003	90° 弯头 (1) 材质及规格:UPVC DN300 R=1.0D PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	1				
83	040502003004	45° 弯头 (1) 材质及规格:UPVC DN100 R=1.0D PN10 (2) 连接方式:粘接	个	2				
84	040502003005	直接 (1) 材质及规格:UPVC DN100 PN10 (2) 连接方式:粘接	个	2				
85	040502003006	直接 (1) 材质及规格:UPVC DN150 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	1				
86	040502003007	直接 (1) 材质及规格:UPVC DN300 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	1				
87	040502003008	同心变径 (1) 材质及规格:UPVC DN100*80 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	2				
88	040502003009	同心变径 (1) 材质及规格:UPVC DN150*100 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	2				
89	040502003010	正三通 (1) 材质及规格:UPVC DN25 PN10 (2) 连接方式:粘接	个	2				
90	040502003011	正三通 (1) 材质及规格:UPVC DN100 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	2				
91	040502003012	正三通 (1) 材质及规格:UPVC DN150 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	1				
92	040502003013	异径三通 (1) 材质及规格:UPVC DN100*25 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	2				
93	040502006001	法兰 UPVC DN80 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	1				
94	040502006002	法兰 UPVC DN100 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	7				
95	040502006003	法兰 UPVC DN150 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	4				
96	040502006004	法兰 UPVC DN300 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	1				
97	031003010001	软接 (1) 材质:带钢丝橡胶 (2) 型号、规格:DN100 (3) 压力等级:PN10, 配套螺栓、螺母垫片 (4) 连接形式:UPVC法兰连接	个	2				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
98	031003010002	软接 (1) 材质: 橡胶 (2) 型号、规格: DN150 (3) 压力等级: PN10, 配套螺栓、螺母垫片 (4) 连接形式: UPVC 法兰连接	个	2				
99	040502005001	止回阀 (1) 材质及规格: UPVC DN200 PN10 (2) 部位: 集水池提升泵出口	个	2				
100	040502005002	蝶阀 (1) 材质及规格: UPVC DN100 PN10 (2) 部位: 集水池提升泵出口	个	4				
101	040502005003	蝶阀 (1) 材质及规格: UPVC DN150 PN10 (2) 部位: 集水池提升泵出口	个	2				
102	040502005004	双由令球阀 (1) 材质及规格: UPVC DN25 PN10 (2) 部位: 集水池提升泵出口	个	4				
103	031003010003	内螺纹接头 (1) 材质及规格: UPVC DN25 PN10	个	2				
104	030601002001	压力仪表 (1) 材质: 外壳塑料 (2) ϕ 100, 量程 0~30Kpa, 螺纹连接	台	2				
105	040502002001	U型管箍 (1) 材质: 镀锌 (2) 规格: DN100, 配套螺母, 垫片	套	2				
106	040502002002	U型管箍 (1) 材质: 镀锌 (2) 规格: DN150, 配套螺母, 垫片	套	3				
107	040502002003	U型管箍 (1) 材质: 镀锌 (2) 规格: DN300, 配套螺母, 垫片	套	2				
108	040501002001	无缝钢管 (1) 材质及规格: D108*4.0 PN10, Q235A	m	8.00				
109	031202002001	管道外防腐 (1) 外防腐采用 IPN8710 互穿网络防腐涂料, 二布四油, 即 IPN8710-1 底漆二道, 纤维布二道, IPN8710-2c 面漆二道	m	8.00				
110	031202002002	管道内防腐 (1) 工艺管内防腐采用 IPN8710 互穿网络防腐涂料, 即 IPN8710-1 底漆一道, IPN8710-2c 面漆二道, 漆膜总厚度 130 微米; 空气管不需做内防腐;	m	8.00				
111	040502002004	90° 弯头 (1) 材质: Q235A (2) 规格: R=1.0D DN100 PN10	个	4				
112	040502006005	法兰 UPVC DN100 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	1				
113	040502002005	U型管箍 (1) 材质: 镀锌 (2) 规格: DN15, 配套螺母, 垫片	套	10				
114	040502002006	U型管箍	套	8				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		(1) 材质：镀锌 (2) 规格：DN100，配套螺母，垫片						
115	040502002007	U型管箍 (1) 材质：镀锌 (2) 规格：DN200，配套螺母，垫片	套	4				
116	040502002008	U型管箍 (1) 材质：镀锌 (2) 规格：DN250，配套螺母，垫片	套	3				
117	040502002009	U型管箍 (1) 材质：镀锌 (2) 规格：DN300，配套螺母，垫片	套	1				
118	040503003001	金属支架制作、安装 (1) 支架材质：焊接钢管 φ89*3mm、8#槽钢 80*43*5mm、10#槽钢 100*48*5.3mm (2) Q235A	t	0.106				
119	031202003001	一般钢结构防腐蚀 (1) 外露在空气中的钢管及管件：如各构筑物室内管路系统、起重机桁架、栏杆、扶手、支架、吊架、阀门井内钢铁件等，彻底除锈后涂GZ-2底漆（即IPN8710-2B无毒新型高分子无毒防腐涂料）二道，灰色GZ-2面漆二道	kg	106.00				
120	040901009001	预埋铁件 (1) 钢板200*200*10mm	t	0.006				
121	040901010001	膨胀螺栓 (1) 规格：镀锌，配套螺母，垫片	套	8				
		小 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		合 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		高效沉淀及污泥池工艺						
		分部分项工程						
	040602	水处理设备						
122	040602017001	混凝搅拌机 (1) 规格：直径750mm 功率：1.5KW (2) 立式搅拌机 (3) 接液部分SS304	台	1				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
123	040602017002	絮凝搅拌器 (1)规格：直径1000mm 功率：2.2KW (2)立式搅拌器 (3)接液部分SS304	台	1				
124	040602040001	PP蜂窝斜板	m ²	45.00				
125	030109001001	排泥泵 (1)规格：Q=50m ³ ，H=15m (2)功率：2.2KW (3)型号：卧心离心泵 (4)泵壳：铸铁；连轴杆：304；转 子：工具钢；定子：丁腈橡胶	台	2				
126	031008005001	一体化高效沉淀池 (1)规格、型号：11.0*5.0*4.6m，钢板 厚度8mm (2)材质：碳钢防腐	座	1				
127	040502005001	电动球阀 (1)材质及规格：DN150 碳钢防腐 (2)部位：集水池提升泵出口	个	4				
128	031008005002	污泥罐 (1)规格、型号：Φ3.0*3.5m (2)材质：碳钢防腐	座	1				
129	040602017003	搅拌器 (1)规格：直径1800mm 功率：2.2KW (2)立式搅拌器 (3)接液部分SS304	台	1				
130	030109001002	污泥泵 (1)规格：Q=10m ³ /h，P=0.3Mpa (2)功率：3KW (3)型号：螺杆泵 (4)泵壳：铸铁；连轴杆：304；转 子：工具钢；定子：丁腈橡胶	台	2				
131	桂030503016001	超声波液位计	套	1				
132	040501004001	塑料管 (1)材质及规格：UPVC管 dn32 PN10 (2)连接形式：粘接连接 (3)管道检验及试验要求：闭水试验	m	0.50				
133	040501004002	塑料管 (1)材质及规格：UPVC管 dn75 PN10 (2)连接形式：粘接连接 (3)管道检验及试验要求：闭水试验	m	14.00				
134	040501004003	塑料管 (1)材质及规格：UPVC管 dn110 PN10 (2)连接形式：粘接连接 (3)管道检验及试验要求：闭水试验	m	26.00				
135	040501004004	塑料管 (1)材质及规格：UPVC管 dn160 PN10 (2)连接形式：粘接连接 (3)管道检验及试验要求：闭水试验	m	34.00				
136	040501004005	塑料管 (1)材质及规格：UPVC管 dn225 PN10 (2)连接形式：粘接连接 (3)管道检验及试验要求：闭水试验	m	1.00				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
137	040501004006	塑料管 (1) 材质及规格:UPVC管 dn315 PN10 (2) 连接形式:粘接连接 (3) 管道检验及试验要求:闭水试验	m	4.00				
138	040502003001	90° 弯头 (1) 材质及规格:UPVC DN65 R=1.0D PN10 (2) 连接方式:粘接	个	4				
139	040502003002	90° 弯头 (1) 材质及规格:UPVC DN100 R=1.0D PN10 (2) 连接方式:粘接	个	15				
140	040502003003	90° 弯头 (1) 材质及规格:UPVC DN150 R=1.0D PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	10				
141	040502003004	90° 弯头 (1) 材质及规格:UPVC DN300 R=1.0D PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	2				
142	040502003005	45° 弯头 (1) 材质及规格:UPVC DN100 R=1.0D PN10 (2) 连接方式:粘接	个	1				
143	040502003006	45° 弯头 (1) 材质及规格:UPVC DN150 R=1.0D PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	12				
144	040502003007	直接 (1) 材质及规格:UPVC DN65 PN10 (2) 连接方式:粘接	个	3				
145	040502003008	直接 (1) 材质及规格:UPVC DN100 PN10 (2) 连接方式:粘接	个	6				
146	040502003009	直接 (1) 材质及规格:UPVC DN300 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	1				
147	040502003010	正三通 (1) 材质及规格:UPVC DN65 PN10 (2) 连接方式:粘接	个	1				
148	040502003011	正三通 (1) 材质及规格:UPVC DN100 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	2				
149	040502003012	正三通 (1) 材质及规格:UPVC DN150 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	4				
150	040502003013	斜三通 (1) 材质及规格:UPVC DN100 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	1				
151	040502003014	斜三通 (1) 材质及规格:UPVC DN150 PN10 (2) 连接方式:对接熔接	个	4				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
152	040502003015	异径三通 (1)材质及规格:UPVC DN25*65 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	2				
153	040502003016	异径三通 (1)材质及规格:UPVC DN25*100 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	2				
154	040502003017	同心变径 (1)材质及规格:UPVC DN100*50 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	2				
155	040502003018	同心变径 (1)材质及规格:UPVC DN150*65 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	2				
156	040502006001	法兰 UPVC DN50 (1)配套螺栓、螺母垫片	副	1				
157	040502006002	法兰 UPVC DN65 (1)配套螺栓、螺母垫片	副	8				
158	040502006003	法兰 UPVC DN100 (1)配套螺栓、螺母垫片	副	5				
159	040502006004	法兰 UPVC DN150 (1)配套螺栓、螺母垫片	副	17				
160	040502006005	法兰 UPVC DN300 (1)配套螺栓、螺母垫片	副	1				
161	031003010001	软接 (1)材质:带钢丝橡胶 (2)型号、规格:DN65 (3)压力等级:PN10, 配套螺栓、螺母垫片 (4)连接形式:UPVC法兰连接	个	2				
162	031003010002	软接 (1)材质:橡胶 (2)型号、规格:DN100 (3)压力等级:PN10, 配套螺栓、螺母垫片 (4)连接形式:UPVC法兰连接	个	4				
163	031003010003	软接 (1)材质:带钢丝橡胶 (2)型号、规格:DN100 (3)压力等级:PN10, 配套螺栓、螺母垫片 (4)连接形式:UPVC法兰连接	个	2				
164	040502005002	止回阀 (1)材质及规格:UPVC DN65 PN10 (2)部位: 集水池提升泵出口	个	2				
165	040502005003	止回阀 (1)材质及规格:UPVC DN100 PN10 (2)部位: 集水池提升泵出口	个	2				
166	040502005004	球阀 (1)材质及规格:UPVC DN65 PN10 (2)部位: 集水池提升泵出口	个	2				
167	040502005005	球阀 (1)材质及规格:UPVC DN100 PN10 (2)部位: 集水池提升泵出口	个	2				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
168	040502005006	双由令球阀 (1) 材质及规格:UPVC DN25 PN10 (2) 部位: 集水池提升泵出口	个	4				
169	031003010004	内螺纹接头 (1) 材质及规格:UPVC DN25 PN10	个	4				
170	030601002001	压力仪表 (1) 材质: 外壳塑料 (2) φ 100, 量程0~30Kpa, 螺纹连接	台	4				
171	040502002001	U型管箍 (1) 材质: 镀锌 (2) 规格: DN100, 配套螺母, 垫片	套	6				
172	040502002002	U型管箍 (1) 材质: 镀锌 (2) 规格: DN150, 配套螺母, 垫片	套	5				
173	040503003001	金属支架制作、安装 (1) 支架材质:焊接钢管 φ 89*3mm、8#槽钢 80*43*5mm、10#槽钢 100*48*5.3mm (2) Q235A	t	0.045				
174	031202003001	一般钢结构防腐蚀 (1) 外露在空气中的钢管及管件:如各构筑物室内管路系统、起重机桁架、栏杆、扶手、支架、吊架、阀门井内钢铁件等,彻底除锈后涂GZ-2底漆(即IPN8710-2B无毒新型高分子无毒防腐涂料)二道,灰色GZ-2面漆二道	kg	45.00				
175	040901009001	预埋铁件 (1) 钢板200*200*10mm	t	0.006				
176	040901010001	膨胀螺栓 (1) 规格: 镀锌, 配套螺母, 垫片	套	8				
		小 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		合 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		加药间工艺						
		分部分项工程						
	040602	水处理设备						
177	030108005001	曝气风机(变频)	台	2				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		(1)规格:Q=10.0m³/min, P=0.5bar 功率12.5KW (2)型号：空气悬浮 (3)空气悬浮承重，铝/钛合金三元叶轮，永磁电机						
178	040602019001	PAC加药系统 (1)含加药罐容积2.0m3, 配套立式搅拌机, 液位计; PAC 投加泵 Q=150L/h, P=3.5Bar, 配套Y型过滤器, 安全阀, 背压阀, 阻尼器, 泵进出口阀门管件, 泵安装钢架等 (2)功率：2.2KW (3)材质：加药罐PE, 计量泵过流部件, PVC	座	1				
179	040602019002	PAM加药系统 (1)含加药罐容积2.0m3, 配套立式搅拌机, 液位计; PAC 投加泵 Q=150L/h, P=3.5Bar, 配套Y型过滤器, 安全阀, 背压阀, 阻尼器, 泵进出口阀门管件, 泵安装钢架等 (2)功率：1.1KW (3)材质：加药罐PE, 计量泵过流部件, PVC	座	1				
180	040602019003	碳源加药系统 (1)含加药罐容积2.0m3, 配套立式搅拌机, 液位计; PAC 投加泵 Q=150L/h, P=3.5Bar, 配套Y型过滤器, 安全阀, 背压阀, 阻尼器, 泵进出口阀门管件, 泵安装钢架等 (2)功率：1.1KW (3)材质：加药罐PE, 计量泵过流部件, PVC	座	1				
181	041102039001	加药平台 (1)规格：L*B*H=6.2m*0.8m*1.0m (2)材质：主架热镀锌，格栅板镀锌，钢梯镀锌	项	1				
182	040501004001	塑料管 (1)材质及规格:UPVC管 dn20 PN10 (2)连接形式:粘接连接 (3)管道检验及试验要求:闭水试验	m	30.00				
183	040501004002	塑料管 (1)材质及规格:UPVC管 dn50 PN10 (2)连接形式:粘接连接 (3)管道检验及试验要求:闭水试验	m	4.00				
184	040501004003	塑料管 (1)材质及规格:UPVC管 dn100 PN10 (2)连接形式:粘接连接 (3)管道检验及试验要求:闭水试验	m	8.00				
185	040502003001	90° 弯头 (1)材质及规格:UPVC DN15 R=1.0D PN10 (2)连接方式:粘接	个	18				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
186	040502003002	90° 弯头 (1)材质及规格:UPVC DN100 R=1.0D PN10 (2)连接方式:粘接	个	3				
187	040502003003	异径三通 (1)材质及规格:UPVC DN40*100 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	3				
188	040502003004	直接 (1)材质及规格:UPVC DN15 PN10 (2)连接方式:粘接	个	8				
189	040502005001	双由令活接球阀 (1)材质及规格:DN15 UPVC	个	3				
190	040502007001	UPVC堵头 (1)材质及规格:UPVC dn100 PN10	个	1				
191	040502005002	法兰球阀 (1)材质及规格:DN40 UPVC	个	4				
192	040502006001	法兰 UPVC DN40 (1)配套螺栓、螺母垫片	副	3				
193	040502006002	法兰 PE DN40 (1)配套螺栓、螺母垫片	副	3				
194	040501004004	PE管 dn50 (1)材质及规格:PN10 (2)含管道试压、消毒冲洗	m	16.00				
195	040502003005	直接 (1)材质及规格:PE dn40 PN10 (2)连接方式:粘接	个	4				
196	040502003006	90° 弯头 (1)材质及规格:PE dn40 PN10 (2)连接方式:粘接	个	12				
197	040502003007	正三通 (1)材质及规格:PE dn40 PN10 (2)连接方式:粘接	个	1				
198	040502005003	法兰球阀 (1)材质及规格:DN40 UPVC	个	3				
199	040502002001	U型管箍 (1)材质: 镀锌 (2)规格: DN15, 配套螺母, 垫片	套	10				
200	040502002002	U型管箍 (1)材质: 镀锌 (2)规格: DN40, 配套螺母, 垫片	套	10				
201	040502002003	U型管箍 (1)材质: 镀锌 (2)规格: DN100, 配套螺母, 垫片	套	4				
		小 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		合 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		滤布滤池工艺						
		分部分项工程						
	040602	水处理设备						
202	031008005001	一体化滤布滤池 (1)规格、型号:处理规模Q=50m³/h (2)功率: 0.75KW (3)材质: 池体碳钢防腐, 含过滤盘, 驱动装置、集电装置, 液位计, 电动阀, 出水堰等	座	1				
203	030109001001	反洗泵 (1)规格:Q=15m³/h, H=10m (2)功率: 1.5KW (3)型号:卧式离心泵 (4)泵体、泵盖: HT250; 叶轮: 不锈钢304; 泵轴: 2Cr13	台	1				
204	040501004001	塑料管 (1)材质及规格:UPVC管 dn75 PN10 (2)连接形式:粘胶连接 (3)管道检验及试验要求:闭水试验	m	4.00				
205	040501004002	塑料管 (1)材质及规格:UPVC管 dn315 PN10 (2)连接形式:粘胶连接 (3)管道检验及试验要求:闭水试验	m	19.00				
206	040502003001	90° 弯头 (1)材质及规格:UPVC DN65 R=1.0D PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	3				
207	040502003002	90° 弯头 (1)材质及规格:UPVC DN300 R=1.0D PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	6				
208	040502003003	直接 (1)材质及规格:UPVC DN65 PN10 (2)连接方式:粘接	个	1				
209	040502003004	直接 (1)材质及规格:UPVC DN300 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	3				
210	040502003005	同心变径 (1)材质及规格:UPVC DN400*300 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	2				
211	040502003006	正三通 (1)材质及规格:UPVC DN300 PN10 (2)连接方式:对接熔接	个	2				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
212	040502006001	法兰 UPVC DN65 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	1				
213	040502006002	法兰 UPVC DN300 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	3				
214	040502006003	法兰 UPVC DN400 (1) 配套螺栓、螺母垫片	副	1				
215	040502005001	双由令止回阀 (1) 材质及规格:UPVC DN65 PN10 (2) 部位：集水池提升泵出口	个	1				
216	040502005002	蝶阀 (1) 材质及规格:UPVC DN300 PN10 (2) 部位：集水池提升泵出口	个	3				
217	040502005003	双由令球阀 (1) 材质及规格:UPVC DN65 PN10 (2) 部位：集水池提升泵出口	个	1				
218	040502005004	双由令球阀 (1) 材质及规格:UPVC DN25 PN10 (2) 部位：集水池提升泵出口	个	2				
219	031003010001	内螺纹接头 (1) 材质及规格:UPVC DN25 PN10	个	1				
220	030601002001	压力仪表 (1) 材质：外壳塑料 (2) $\phi 75$ ，量程0~30Kpa，螺纹连接	台	1				
		小 计						
		Σ 人工费						
		Σ 材料费						
		Σ 机械费						
		Σ 管理费						
		Σ 利 润						
		Σ 增值税						
		合 计						
		Σ 人工费						
		Σ 材料费						
		Σ 机械费						
		Σ 管理费						
		Σ 利 润						
		Σ 增值税						
		紫外线消毒渠工艺						
		分部分项工程						
	040602	水处理设备						
221	040602042001	紫外线消毒设备 (1) 紫外线消毒模块配套镇流器控制柜 N=2. 25KW (2) 外壳SS304 (3) 对现有水槽改造	套	1				
222	桂030503017001	电磁流量计02FT2 口径DN200	套	1				
		小 计						

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		合 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		电气设备工程						
		分部分项工程						
		电气设备工程						
223	030404004001	低压开关柜ZAP3 (1)箱内元器件母线详图纸	台	1				
224	030404004002	低压开关柜ZAP2 (1)箱内元器件母线详图纸	台	1				
225	030404004003	低压开关柜ZAP1 (1)箱内元器件母线详图纸	台	1				
226	030404016001	PAC加药系统控制箱 (1)进线设隔离开关,配I级SPD装置	台	1				
227	030404016002	碳源加药系统控制箱 (1)进线设隔离开关,配I级SPD装置	台	1				
228	030404016003	PAM加药系统控制箱 (1)进线设隔离开关,配I级SPD装置	台	1				
229	030404016004	滤布滤池控制箱 (1)进线设隔离开关,配I级SPD装置	台	1				
230	030404016005	紫外线消毒渠控制箱	台	1				
231	030404016006	曝气风机变频控制箱	台	2				
232	030404016007	现场控制箱一控一型 详配置图 IP65 (1)含立杆	台	10				
233	030404016008	现场控制箱一控二型 详配置图 IP65 (1)含立杆	台	3				
234	030411001001	配管镀锌钢管SC100 (1)规格:壁厚3.25mm,埋地敷设	m	85.29				
235	030411001002	配管镀锌钢管SC80 (1)规格:壁厚3.25mm,埋地敷设	m	28.42				
236	030411001003	配管镀锌钢管SC50 (1)规格:壁厚3mm	m	180.52				
237	030411001004	配管镀锌钢管SC40 (1)规格:壁厚2.75mm	m	4.32				
238	030411001005	配管镀锌钢管SC32 (1)规格:壁厚2.5mm	m	74.76				
239	030411001006	配管镀锌钢管SC25	m	161.81				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		(1) 规格：壁厚2.5mm						
240	030408001001	电力电缆YJV-1kV-4x95+1x50mm ²	m	51.79				
241	030408006001	电力电缆头YJV-1kV-4x95+1x50mm ²	个	2				
242	030408001002	电力电缆YJV-1kV-4x6mm ²	m	53.94				
243	030408001003	电力电缆YJV-1kV-4x2.5mm ²	m	409.40				
244	030408001004	电力电缆YJV-1kV-5x10mm ²	m	57.83				
245	030408001005	电力电缆YJV-1kV-5x2.5mm ²	m	279.23				
246	030408002001	控制电缆KVV-0.5kV-9x1.5+7x1.5	m	187.99				
247	030408002002	控制电缆KVV-0.5kV-10x1.5	m	166.50				
248	030408002003	控制电缆KVV-0.5kV-2x（10x1.5）	m	52.25				
249	030414002001	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1				
	030413	附属工程						
250	桂030413009001	垫c20混凝土管道垫层	m ³	4.42				
251	030413004001	管道包封c20混凝土浇筑	m ³	4.92				
252	桂030413013001	基坑沟槽土方开挖	m ³	59.00				
253	桂030413014001	原土回填	m ³	40.67				
254	桂030413014002	余方弃置 (1)运距：5km	m ³	18.33				
		自控设备工程						
255	030610001001	PLC (1) 不锈钢,户外型,IP65; DI:64 DO:24 AI:10 AO:4; RS485接口:3 Modbus:1; 配:CPU 触摸屏, 交换机(8电口,2光口); UPS:2kVA 0.5h 双变换在线式; 其余附件供应商根据点数及配电系统配置	台	1				
256	030607001001	便携式溴甲烷气体检测仪 (1)规格:IP66 内置吸气泵 配2.5英寸彩屏, 蓄电池、带USB接口、带数据存储功能	套	1				
257	030607001002	便携式硫化氢气体检测报警仪 (1)规格:IP66 内置吸气泵 配2.5英寸彩屏, 蓄电池、带USB接口、带数据存储功能	套	1				
258	030408002004	控制电缆KVVP-3X1.0	m	89.54				
259	030408002005	控制电缆KVVP-5X1.0	m	198.35				
260	030408002006	控制电缆KVVP-4X1.0	m	108.81				
261	030408002007	控制电缆DJYPVP-2x2X1.0	m	19.68				
262	030408002008	控制电缆DJYPVP-3X1.0	m	151.81				
263	030408002009	控制电缆KVVP-3X1.5	m	254.96				
264	030502005001	双绞线缆CAT6e-UTP	m	302.17				
265	030502005002	双绞线缆RS485-1x2X1.0	m	103.14				
266	030411001007	配管镀锌钢管SC32 (1) 规格:壁厚2.5mm	m	68.00				
267	030411001008	配管镀锌钢管SC25	m	226.62				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		(1) 规格:壁厚2.5mm						
		小 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		合 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		总平给排水工程						
		分部分项工程						
	0401	土石方工程						
268	040101003001	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)不装车	m³	486.82				
269	040101003002	挖沟槽土方 (1)土壤类别:三类土 (2)装车	m³	105.68				
270	040103001001	回填方 (1)填方材料品种:土	m³	486.82				
271	040103002001	余方弃置 (1)废弃料品种:土 (2)运距:5km	m³	105.68				
272	040103001002	回填方 (1)填方材料品种:砂砾石	m³	65.29				
273	040103001003	非定型管道垫层 机制砂	m³	40.39				
	0405	管网工程						
274	040501004001	UPVC管DN65 (1)连接形式:粘接连接 (2)管道检验及试验要求:闭水试验 (3)污水管、污泥管	m	34.77				
275	040501004002	UPVC管DN100 (1)连接形式:粘接连接 (2)管道检验及试验要求:闭水试验 (3)污水管	m	41.52				
276	040501004003	UPVC管DN150 (1)连接形式:粘接连接 (2)管道检验及试验要求:闭水试验 (3)污水管	m	37.47				
277	040501004004	UPVC管DN250 (1)连接形式:粘接连接	m	8.08				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		(2)管道检验及试验要求:闭水试验 (3)污水管						
278	040501004005	UPVC管DN300 (1)连接形式:粘接连接 (2)管道检验及试验要求:闭水试验 (3)污水管	m	71.03				
279	040501004006	无缝钢管D108x4.0 (1)连接形式:粘接连接 (2)空气管	m	43.84				
280	040501004007	UPVC管DN15 (1)连接形式:粘接连接 (2)碳源、PAM、PAC管	m	120.16				
281	040501004008	PE管DN100 (1)连接形式:热熔连接 (2)给水管	m	28.58				
282	040501004009	PE管DN40 (1)连接形式:热熔连接 (2)给水管	m	6.82				
283	040502005001	双由令球阀DN100	个	1				
284	040502005002	对夹蝶阀DN300	个	1				
285	040502005003	法兰球阀DN100	个	1				
286	040501002001	管道外防腐 (1):外防腐采用 IPN8710互穿网络防腐涂料,二布四油,即 IPN8710-1底漆二道,纤维布二道,IPN8710-2c面漆两道,	m	43.84				
287	040502010001	地上消火栓DN100	个	1				
288	040502003001	90°弯头DN100 (1)材质及规格:钢管	个	3				
289	040502003002	直接DN20 (1)材质及规格:UPVC	个	32				
290	040502003003	直接DN65 (1)材质及规格:UPVC	个	11				
291	040502003004	直接DN100 (1)材质及规格:UPVC	个	12				
292	040502003005	直接DN300 (1)材质及规格:UPVC	个	6				
293	040502003006	90°弯头DN15 (1)材质及规格:UPVC	个	27				
294	040502003007	90°弯头DN65 (1)材质及规格:UPVC	个	6				
295	040502003008	90°弯头DN100 (1)材质及规格:UPVC	个	10				
296	040502003009	90°弯头DN150 (1)材质及规格:UPVC	个	3				
297	040502003010	90	个	3				

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表
(适用于单价合同)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分 第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			品牌/型号
					综合单价	合价	其中： 暂估价	
		° 弯头DN250 (1) 材质及规格:UPVC						
298	040502003011	90° 弯头DN300 (1) 材质及规格:UPVC	个	6				
299	040502003012	同心异径DN100x150 (1) 材质及规格:UPVC	个	1				
300	040502003013	同心异径DN40x100 (1) 材质及规格:UPVC	个	1				
301	040502003014	等径三通DN150 (1) 材质及规格:UPVC	个	1				
302	040502003015	直接DN40 (1) 材质及规格:PE	个	2				
303	040502003016	直接DN100 (1) 材质及规格:PE	个	8				
304	040502003017	90° 弯头DN100 (1) 材质及规格:PE	个	5				
305	040502003018	90° 弯头DN40 (1) 材质及规格:PE	个	2				
306	040502003019	等径三通DN100 (1) 材质及规格:UPVC	个	1				
		小 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		合 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						
		总 计						
		Σ人工费						
		Σ材料费						
		Σ机械费						
		Σ管理费						
		Σ利 润						
		Σ增值税						

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
集水池工艺						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
AAO池工艺						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
二沉池工艺						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
高效沉淀及污泥池工艺						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
加药间工艺						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
滤布滤池工艺						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
紫外线消毒渠工艺						
一		2022市政综合工程(单价合同)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
电气设备工程						
一		2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(单价合同)一般计税法				

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

总价措施项目费用表

工程名称: 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第2页 共2页

[illegible]

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元) 税率9%	含税金额(元)
集水池工艺				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	184.20	16.58	200.78
AA0池工艺				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	899.35	80.94	980.29
二沉池工艺				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	656.16	59.05	715.21
高效沉淀及污泥池工艺				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	855.07	76.96	932.03
加药间工艺				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	397.85	35.81	433.66
滤布滤池工艺				
一	2022市政综合工程(单价合同)一般计税法			

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

其他项目费用汇总表
(适用于单价合同)

工程名称: 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

第2页 共2页

[illegible]

注：1. 此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分									编号：
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
集水池工艺									
1	调节池提升泵（变频）Q=50m³，H=15m	台		5.00	6800.00				
2	电磁流量计 口径DN100	套		5.00	7440.00				
3	潜水搅拌机 叶轮直径260，转速：980rpm，V=380V	台		5.00	6900.00				
4	液位计 量程0~5m	套		5.00	3500.00				
5	镀锌铁丝（综合）	kg		5.00	5.57				
6	中厚钢板4.1~20mm	t		5.00	3.70				
7	钢板 1.6~1.9mm	kg		5.00	3.62				
8	电焊条（综合）	kg		5.00	6.38				
9	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	703.90				
10	木材（综合）	m³		5.00	882.39				
11	国V汽油 92#	kg		5.00	8.23				
12	UPVC管 dn90	m		5.00	17.55				
13	UPVC管 dn100	m		5.00	37.56				
14	直接 UPVC DN80	个		5.00	28.84				
15	90° 弯头 UPVC DN80 R=1.0D	个		5.00	2.39				
16	90° 弯头 UPVC DN100 R=1.0D	个		5.00	4.82				
17	同心异径 UPVC DN100*80	个		5.00	4.49				
18	异径三通 UPVC DN100*80	个		5.00	4.49				
19	双由令球阀 UPVC DN80	个		5.00	106.62				
20	双由令止回阀 UPVC DN80	个		5.00	168.00				
21	水	m³		5.00	2.85				
22	电	kW·h		5.00	0.74				
AAO池工艺									
1	厌氧池搅拌机 QJB1.5/8-400/3-740 N=1.5KW	台		5.00	9380.00				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
2	缺氧池搅拌机 QJB1.5/8-400/3-740 N=1.5KW	台		5.00	9380.00				
3	硝化液回流泵（变频）Q=150m³，H=10m N=7.5KW	台		5.00	14000.00				
4	曝气盘 Φ260mm	个		5.00	100.00				
5	D0仪 量程0~20mg/L	套		5.00	8500.00				
6	压力仪表 Φ100 量程0~30Kpa	台		5.00	48.00				
7	型钢（综合）	kg		5.00	3.45				
8	镀锌铁丝（综合）	kg		5.00	5.57				
9	角钢（综合）	kg		5.00	3.45				
10	中厚钢板4.1~20mm	t		5.00	3.70				
11	钢板 1.6~1.9mm	kg		5.00	3.62				
12	电焊条（综合）	kg		5.00	6.38				
13	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		5.00	6.38				
14	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		5.00	0.37				
15	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	703.90				
16	木材（综合）	m³		5.00	882.39				
17	木板	m³		5.00	1857.19				
18	新型高分子涂料 GZ-2	kg		5.00	11.65				
19	清油	kg		5.00	10.94				
20	国V汽油 92#	kg		5.00	8.23				
21	无缝钢管 D108*4.0 PN10, Q235A	m		5.00	48.81				
22	UPVC管 dn20	m		5.00	3.63				
23	UPVC管 dn32	m		5.00	3.63				
24	UPVC管 dn63	m		5.00	10.32				
25	UPVC管 dn225	m		5.00	53.95				
26	UPVC管 dn280	m		5.00	101.46				
27	UPVC管 dn315	m		5.00	145.79				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表

(适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
28	UPVC管 dn110	m		5.00	17.55				
29	镀锌U型管箍 DN15	个		5.00	0.50				
30	镀锌U型管箍 DN100	个		5.00	6.00				
31	镀锌U型管箍 DN200	个		5.00	15.00				
32	镀锌U型管箍 DN250	个		5.00	18.00				
33	镀锌U型管箍 DN300	个		5.00	25.00				
34	90° 弯头 规格：R=1.0D DN100 PN10 材质：Q235A	个		5.00	41.73				
35	直接 UPVC DN15	个		5.00	0.90				
36	直接 UPVC DN100	个		5.00	4.82				
37	直接 UPVC DN200	个		5.00	19.50				
38	直接 UPVC DN250	个		5.00	22.00				
39	同心变径 UPVC DN150*200	个		5.00	11.11				
40	同心变径 UPVC DN200*250	个		5.00	35.27				
41	同心变径 UPVC DN50*25	个		5.00	0.45				
42	正三通 UPVC DN25	个		5.00	0.90				
43	正三通 UPVC DN200	个		5.00	42.59				
44	正三通 UPVC DN250	个		5.00	24.20				
45	异径三通 UPVC DN200*50	个		5.00	12.95				
46	45° 弯头 UPVC DN300 R=1.0D	个		5.00	25.00				
47	45° 弯头 UPVC DN100 R=1.0D	个		5.00	3.84				
48	90° 弯头 UPVC DN15 R=1.0D	个		5.00	0.90				
49	90° 弯头 UPVC DN100 R=1.0D	个		5.00	4.82				
50	90° 弯头 UPVC DN200 R=1.0D	个		5.00	22.14				
51	90° 弯头 UPVC DN250 R=1.0D	个		5.00	24.20				
52	90° 弯头 UPVC DN300 R=1.0D	个		5.00	25.00				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
53	双由令球阀 UPVC DN25	个		5.00	4.16				
54	止回阀 UPVC DN200	个		5.00	268.00				
55	蝶阀 UPVC DN200	个		5.00	304.79				
56	蝶阀 UPVC DN250	个		5.00	389.26				
57	平焊法兰 1.6MPa DN200	副		5.00	90.42				
58	平焊法兰 1.6MPa DN250	副		5.00	125.87				
59	平焊法兰 1.6MPa DN32	片		5.00	23.52				
60	法兰 UPVC DN100	片		5.00	30.28				
61	法兰 UPVC DN150	片		5.00	35.94				
62	法兰 UPVC DN200	片		5.00	75.57				
63	法兰 UPVC DN250	片		5.00	129.34				
64	法兰 UPVC DN300	片		5.00	248.23				
65	取源部件	套		5.00	66.00				
66	水	m³		5.00	2.85				
67	电	kW·h		5.00	0.74				
68	高分子无毒防腐涂料	kg		5.00	38.75				
69	软接 DN200 (带钢丝橡胶)	个		5.00	374.23				
70	软接 DN250 (橡胶)	个		5.00	601.27				
71	内螺纹接头 UPVC DN25	个		5.00	0.62				
72	仪表接头	套		5.00	34.50				
73	轻柴油 0#	kg		5.00	6.96				
74	电	kW·h		5.00	0.74				
二沉池工艺									
1	压力仪表 φ100 量程0~30Kpa	台		5.00	48.00				
2	污泥回流泵 (变频) Q=50m³, H=15m N=4KW	台		5.00	4500.00				
3	型钢 (综合)	kg		5.00	3.45				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
4	镀锌铁丝（综合）	kg		5.00	5.57				
5	圆钢HPB300 Φ10以内（综合）	kg		5.00	3.36				
6	刮泥机	台		5.00	102079.65				
7	角钢（综合）	kg		5.00	3.45				
8	钢板 1.6~1.9mm	kg		5.00	3.62				
9	钢板 1~3mm	kg		5.00	3.62				
10	钢板 3~10mm	kg		5.00	3.70				
11	电焊条（综合）	kg		5.00	6.38				
12	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		5.00	6.38				
13	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		5.00	0.37				
14	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	703.90				
15	周转枋材	m³		5.00	947.96				
16	木板	m³		5.00	1857.19				
17	新型高分子涂料 GZ-2	kg		5.00	11.65				
18	清油	kg		5.00	10.94				
19	国V汽油 92#	kg		5.00	8.23				
20	无缝钢管 D108*4.0 PN10, Q235A	m		5.00	48.81				
21	UPVC管 dn160	m		5.00	37.56				
22	UPVC管 dn32	m		5.00	3.63				
23	UPVC管 dn315	m		5.00	145.79				
24	UPVC管 dn110	m		5.00	17.55				
25	镀锌U型管箍 DN15	个		5.00	0.50				
26	镀锌U型管箍 DN100	个		5.00	6.00				
27	镀锌U型管箍 DN200	个		5.00	15.00				
28	镀锌U型管箍 DN250	个		5.00	18.00				
29	镀锌U型管箍 DN300	个		5.00	25.00				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表

(适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分
 编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
30	镀锌U型管箍 DN150	个		5.00	12.50				
31	90° 弯头 R=1.0D DN100 PN10 材质：Q235A	个		5.00	41.73				
32	90° 弯头 UPVC DN150 R=1.0D	个		5.00	11.47				
33	直接 UPVC DN100	个		5.00	4.82				
34	直接 UPVC DN150	个		5.00	11.47				
35	直接 UPVC DN300	个		5.00	25.00				
36	正三通 UPVC DN25	个		5.00	0.90				
37	同心变径 UPVC DN100*80	个		5.00	2.00				
38	同心变径 UPVC DN150*100	个		5.00	6.45				
39	正三通 UPVC DN100	个		5.00	16.02				
40	正三通 UPVC DN150	个		5.00	22.83				
41	异径三通 UPVC DN100*25	个		5.00	4.45				
42	45° 弯头 UPVC DN100 R=1.0D	个		5.00	3.84				
43	90° 弯头 UPVC DN100 R=1.0D	个		5.00	4.82				
44	90° 弯头 UPVC DN300 R=1.0D	个		5.00	25.00				
45	双由令球阀 UPVC DN25	个		5.00	4.16				
46	止回阀 UPVC DN200	个		5.00	268.00				
47	蝶阀 UPVC DN100	个		5.00	169.82				
48	蝶阀 UPVC DN150	个		5.00	169.82				
49	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		5.00	43.88				
50	平焊法兰 1.6MPa DN150	副		5.00	68.23				
51	平焊法兰 1.6MPa DN32	片		5.00	23.52				
52	法兰 UPVC DN100	片		5.00	30.28				
53	法兰 UPVC DN150	片		5.00	35.94				
54	法兰 UPVC DN300	片		5.00	248.23				
55	法兰 UPVC DN80	片		5.00	25.95				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
56	取源部件	套		5.00	66.00				
57	水	m³		5.00	2.85				
58	电	kW·h		5.00	0.74				
59	高分子无毒防腐涂料	kg		5.00	38.75				
60	软接 DN200（带钢丝橡胶）	个		5.00	372.23				
61	软接 DN150（橡胶）	个		5.00	281.46				
62	内螺纹接头 UPVC DN25	个		5.00	0.62				
63	仪表接头	套		5.00	34.50				
64	轻柴油 0#	kg		5.00	6.96				
65	电	kW·h		5.00	0.74				
高效沉淀及污泥池工艺									
1	压力仪表 φ100 量程0~30Kpa	台		5.00	48.00				
2	型钢（综合）	kg		5.00	3.45				
3	镀锌铁丝（综合）	kg		5.00	5.57				
4	混凝搅拌机 直径750mm 功率：1.5KW	台		5.00	12000.00				
5	中厚钢板4.1~20mm	t		5.00	3.70				
6	钢板 1.6~1.9mm	kg		5.00	3.62				
7	PP蜂窝斜板	m²		5.00	540.00				
8	絮凝搅拌机 直径1000mm 功率：2.2KW	台		5.00	15000.00				
9	排泥泵 Q=50m³，H=15m N=2.2KW	台		5.00	7500.00				
10	搅拌机 直径1800mm 功率：2.2KW	台		5.00	18000.00				
11	污泥泵 Q=10m³/h，P=0.3Mpa N=3KW	台		5.00	3000.00				
12	超声波液位计	套		5.00	7788.00				
13	螺栓 M10×40	套		5.00	2.01				
14	电焊条（综合）	kg		5.00	6.38				
15	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		5.00	6.38				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
16	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		5.00	0.37				
17	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	703.90				
18	木材（综合）	m³		5.00	882.39				
19	木板	m³		5.00	1857.19				
20	清油	kg		5.00	10.94				
21	国V汽油 92#	kg		5.00	8.23				
22	UPVC管 dn75	m		5.00	10.32				
23	UPVC管 dn160	m		5.00	37.56				
24	UPVC管 dn32	m		5.00	3.63				
25	UPVC管 dn225	m		5.00	53.95				
26	UPVC管 dn315	m		5.00	145.79				
27	UPVC管 dn110	m		5.00	17.55				
28	镀锌U型管箍 DN100	个		5.00	6.00				
29	镀锌U型管箍 DN150	个		5.00	12.50				
30	90° 弯头 UPVC DN65 R=1.0D	个		5.00	2.39				
31	90° 弯头 UPVC DN150 R=1.0D	个		5.00	11.47				
32	45° 弯头 UPVC DN150 R=1.0D	个		5.00	9.11				
33	直接 UPVC DN100	个		5.00	4.82				
34	直接 UPVC DN65	个		5.00	2.39				
35	直接 UPVC DN300	个		5.00	25.00				
36	正三通 UPVC DN65	个		5.00	3.89				
37	正三通 UPVC DN100	个		5.00	6.64				
38	正三通 UPVC DN150	个		5.00	22.83				
39	斜三通 UPVC DN100	个		5.00	9.94				
40	斜三通 UPVC DN150	个		5.00	22.83				
41	异径三通 UPVC DN25*65	个		5.00	1.78				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
42	异径三通 UPVC DN25*100	个		5.00	2.63				
43	同心变径 UPVC DN100*50	个		5.00	2.63				
44	同心变径 UPVC DN150*65	个		5.00	4.45				
45	45° 弯头 UPVC DN100 R=1.0D	个		5.00	3.84				
46	90° 弯头 UPVC DN100 R=1.0D	个		5.00	4.82				
47	90° 弯头 UPVC DN300 R=1.0D	个		5.00	25.00				
48	电动球阀 DN150(碳钢防腐)	个		5.00	8235.00				
49	球阀 UPVC DN65	个		5.00	123.94				
50	球阀 UPVC DN100	个		5.00	165.91				
51	双由令球阀 UPVC DN25	个		5.00	4.16				
52	止回阀 UPVC DN65	个		5.00	119.00				
53	止回阀 UPVC DN100	个		5.00	159.99				
54	平焊法兰 1.6MPa DN65	副		5.00	35.44				
55	平焊法兰 1.6MPa DN100	副		5.00	43.88				
56	平焊法兰 1.6MPa DN32	片		5.00	23.52				
57	平焊法兰 1.6MPa DN80	片		5.00	39.08				
58	平焊法兰 1.6MPa DN100	片		5.00	43.88				
59	平焊法兰 1.6MPa DN150	片		5.00	68.23				
60	法兰 UPVC DN100	片		5.00	30.28				
61	法兰 UPVC DN150	片		5.00	35.94				
62	法兰 UPVC DN300	片		5.00	248.23				
63	法兰 UPVC DN50	片		5.00	12.49				
64	法兰 UPVC DN65	片		5.00	21.84				
65	取源部件	套		5.00	66.00				
66	水	m³		5.00	2.85				
67	电	kW·h		5.00	0.74				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分						编号：			
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
68	高分子无毒防腐涂料	kg		5.00	38.75				
69	内螺纹接头 UPVC DN25	个		5.00	0.62				
70	软接 DN65（带钢丝橡胶）	个		5.00	72.52				
71	软接 DN100（橡胶）	个		5.00	124.68				
72	软接 DN100（带钢丝橡胶）	个		5.00	124.68				
73	仪表接头	套		5.00	34.50				
74	轻柴油 0#	kg		5.00	6.96				
75	电	kW·h		5.00	0.74				
加药间工艺									
1	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	5.57				
2	钢板 1.6~1.9mm	kg		5.00	3.62				
3	钢板 3~10mm	kg		5.00	3.70				
4	曝气风机（变频）Q=10.0m³ min，P=0.5bar 功率12.5KW	台		5.00	40902.65				
5	PAC加药系统	台		5.00	25000.00				
6	PAM加药系统	台		5.00	25000.00				
7	碳源加药系统	台		5.00	25000.00				
8	电焊条（综合）	kg		5.00	6.38				
9	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		5.00	6.38				
10	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg		5.00	0.37				
11	粗砂	m³		5.00	158.21				
12	碎石（综合）	m³		5.00	155.02				
13	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	703.90				
14	木板	m³		5.00	1857.19				
15	清油	kg		5.00	10.94				
16	国V汽油 92#	kg		5.00	8.23				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
17	UPVC管 dn50	m		5.00	6.27				
18	PE管 dn50	m		5.00	14.46				
19	UPVC管 dn20	m		5.00	3.63				
20	UPVC管 dn100	m		5.00	17.55				
21	镀锌U型管箍 DN100	个		5.00	6.00				
22	镀锌U型管箍 DN15	个		5.00	0.50				
23	镀锌U型管箍 DN40	个		5.00	2.30				
24	异径三通 UPVC DN40*100	个		5.00	4.49				
25	直接 UPVC DN15	个		5.00	0.90				
26	直接 PE DN40	个		5.00	2.24				
27	90° 弯头 PE DN40	个		5.00	2.50				
28	正三通 PE DN40	个		5.00	2.50				
29	90° 弯头 UPVC DN100 R=1.0D	个		5.00	4.82				
30	90° 弯头 UPVC DN15 R=1.0D	个		5.00	0.90				
31	双由令活接球阀 DN15 UPVC	个		5.00	24.61				
32	法兰球阀 DN40 UPVC	个		5.00	91.15				
33	法兰球阀 DN40 PE	个		5.00	91.15				
34	UPVC堵头 dn100	片		5.00	41.59				
35	平焊法兰 1.6MPa DN32	片		5.00	23.52				
36	平焊法兰 1.6MPa DN50	片		5.00	31.13				
37	法兰 UPVC DN40	片		5.00	11.05				
38	法兰 PE DN40	片		5.00	11.05				
39	法兰盲堵板	个		5.00	52.00				
40	水	m³		5.00	2.85				
41	电	kW·h		5.00	0.74				
42	轻柴油 0#	kg		5.00	6.96				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表

（适用于价格差额调整法）

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
43	电	kW·h		5.00	0.74				
滤布滤池工艺									
1	镀锌铁丝（综合）	kg		5.00	5.57				
2	钢板 1.6~1.9mm	kg		5.00	3.62				
3	反洗泵 Q=15m³/h, H=10m	台		5.00	2100.00				
4	压力仪表 φ75 量程0~30Kpa	台		5.00	48.00				
5	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		5.00	6.38				
6	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	703.90				
7	清油	kg		5.00	10.94				
8	UPVC管 dn75	m		5.00	10.32				
9	UPVC管 dn315	m		5.00	145.79				
10	90° 弯头 UPVC DN65 R=1.0D	个		5.00	2.39				
11	直接 UPVC DN65	个		5.00	2.39				
12	直接 UPVC DN300	个		5.00	25.00				
13	同心变径 UPVC DN400*300	个		5.00	15.20				
14	正三通 UPVC DN300	个		5.00	55.20				
15	90° 弯头 UPVC DN300 R=1.0D	个		5.00	25.00				
16	双由令球阀 UPVC DN25	个		5.00	4.16				
17	双由令球阀 UPVC DN65	个		5.00	65.17				
18	蝶阀 UPVC DN200	个		5.00	304.79				
19	双由令止回阀 UPVC DN65	个		5.00	119.00				
20	平焊法兰 1.6MPa DN32	片		5.00	23.52				
21	平焊法兰 1.6MPa DN80	片		5.00	39.08				
22	法兰 UPVC DN65	片		5.00	21.84				
23	法兰 UPVC DN300	片		5.00	248.23				
24	法兰 UPVC DN400	片		5.00	336.00				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表
(适用于价格差额调整法)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
25	取源部件	套		5.00	66.00				
26	水	m³		5.00	2.85				
27	电	kW·h		5.00	0.74				
28	内螺纹接头 UPVC DN25	个		5.00	0.62				
29	仪表接头	套		5.00	34.50				
30	电	kW·h		5.00	0.74				
紫外线消毒渠工艺									
1	电磁流量计02FT2 口径DN200	套		5.00	18405.00				
2	国V汽油 92#	kg		5.00	8.23				
电气设备工程									
1	镀锌铁丝(综合)	kg		5.00	5.57				
2	镀锌扁钢(综合)	kg		5.00	4.50				
3	镀锌扁钢(综合)	kg		5.00	4.50				
4	钢板(综合)	kg		5.00	3.70				
5	膨胀螺栓 M6	套		5.00	0.99				
6	铁钉(综合)	kg		5.00	5.65				
7	电焊条 结422 Φ2.5~3.2	kg		5.00	6.38				
8	低碳钢电焊条	kg		5.00	6.38				
9	水泥(综合)	kg		5.00	0.33				
10	砂(综合)	kg		5.00	0.18				
11	预拌普通混凝土 C20	m³		5.00	360.19				
12	调和漆(综合)	kg		5.00	13.44				
13	沥青绝缘漆	kg		5.00	22.57				
14	清油	kg		5.00	10.94				
15	国V汽油 92#	kg		5.00	8.23				
16	镀锌钢管SC100	m		5.00	41.87				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
17	镀锌钢管SC80	m		5.00	32.29				
18	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		5.00	3.43				
19	水	m³		5.00	2.85				
20	钢垫板	kg		5.00	3.62				
21	PAC加药系统控制箱	台		5.00	2500.00				
22	滤布滤池控制箱	台		5.00	1000.00				
23	紫外线消毒渠控制箱	台		5.00	1000.00				
24	曝气风机变频控制箱	台		5.00	1000.00				
25	碳源加药系统控制箱	台		5.00	2500.00				
26	PAM加药系统控制箱	台		5.00	2500.00				
27	现场控制箱一控一型 详配置图 IP65	台		5.00	500.00				
28	现场控制箱一控二型 详配置图 IP65	台		5.00	700.00				
29	低压开关柜ZAP3	台		5.00	30891.15				
30	低压开关柜ZAP2	台		5.00	23877.84				
31	低压开关柜ZAP1	台		5.00	23509.50				
32	PLC	台		5.00	79646.02				
33	镀锌钢管SC32	m		5.00	11.55				
34	镀锌钢管SC25	m		5.00	9.08				
35	镀锌钢管SC40	m		5.00	14.53				
36	镀锌钢管SC50	m		5.00	19.94				
37	镀锌钢管SC32	m		5.00	11.55				
38	镀锌钢管SC25	m		5.00	9.08				
39	BV-2.5	m		5.00	2.10				
40	双绞线缆CAT6e-UTP	m		5.00	2.65				
41	双绞线缆RS485-1x2X1.0	m		5.00	4.25				
42	电力电缆YJV-1kV-4x6mm²	m		5.00	36.49				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
43	电力电缆YJV-1kV-4x2.5mm ²	m		5.00	16.08				
44	电力电缆YJV-1kV-5x10mm ²	m		5.00	58.78				
45	电力电缆YJV-1kV-5x2.5mm ²	m		5.00	21.02				
46	电力电缆YJV-1kV-3x6mm ²	m		5.00	21.48				
47	电力电缆YJV-1kV-4x95+1x50mm ²	m		5.00	357.22				
48	控制电缆KVV-0.5kV-9x1.5+7x1.5	m		5.00	29.35				
49	控制电缆KVV-0.5kV-10x1.5	m		5.00	17.26				
50	控制电缆KVV-0.5kV-2x(10x1.5)	m		5.00	34.52				
51	控制电缆KVP-3X1.0	m		5.00	6.36				
52	控制电缆KVP-5X1.0	m		5.00	9.60				
53	控制电缆DJYPVP-2x2X1.0	m		5.00	7.79				
54	控制电缆KVP-4X1.0	m		5.00	8.04				
55	控制电缆DJYPVP-3X1.0	m		5.00	4.84				
56	控制电缆KVP-3X1.5	m		5.00	8.44				
57	国V汽油 92#	kg		5.00	8.23				
58	轻柴油 0#	kg		5.00	6.96				
59	轻柴油 0#	kg		5.00	6.96				
60	电	kW·h		5.00	0.74				
61	便携式溴甲烷气体检测仪	台		5.00	9000.00				
62	便携式硫化氢气体检测报警仪	台		5.00	9000.00				
总平给排水工程									
1	镀锌铁丝（综合）	kg		5.00	5.57				
2	角钢（综合）	kg		5.00	3.48				
3	钢板 3~10mm	kg		5.00	3.70				
4	电焊条（综合）	kg		5.00	6.38				
5	砌筑水泥 M32.5	t		5.00	333.71				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称：应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
6	砂（综合）	m³		5.00	176.05				
7	中砂	m³		5.00	201.68				
8	机制砂	m³		5.00	122.33				
9	砂砾石	m³		5.00	127.03				
10	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	703.90				
11	新型高分子涂料 GZ-2	kg		5.00	11.65				
12	清油	kg		5.00	10.94				
13	无缝钢管D108x4.0	m		5.00	48.83				
14	碳钢板卷管	m		5.00	48.83				
15	UPVC管DN65	m		5.00	10.32				
16	UPVC管DN100	m		5.00	17.55				
17	UPVC管DN150	m		5.00	37.56				
18	UPVC管DN300	m		5.00	145.79				
19	UPVC管DN250	m		5.00	101.46				
20	UPVC管DN15	m		5.00	3.63				
21	PE管DN40	m		5.00	3.21				
22	PE管DN100	m		5.00	7.85				
23	钢管管件90°弯头DN100	个		5.00	15.00				
24	塑料管件直接DN20	个		5.00	0.45				
25	塑料管件90°弯头DN300	个		5.00	30.00				
26	同心异径DN100x150	个		5.00	6.45				
27	同心异径DN40x100	个		5.00	2.00				
28	塑料管件等径三通DN150	个		5.00	7.00				
29	塑料管件直接DN40	个		5.00	0.49				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。

允许调整价格的主要材料和工程设备一览表 (适用于价格差额调整法)

工程名称： 应急安装常乐镇一体化污水处理设备项目-设备部分

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)
30	塑料管件90°弯头DN40	个		5.00	0.90				
31	塑料管件等径三通DN100	个		5.00	5.00				
32	塑料管件直接DN65	个		5.00	1.26				
33	塑料管件直接DN100	个		5.00	2.41				
34	直接DN300	个		5.00	17.00				
35	塑料管件90°弯头DN15	个		5.00	0.90				
36	塑料管件90弯头DN65	个		5.00	2.39				
37	塑料管件90°弯头DN100	个		5.00	4.82				
38	90°弯头DN150	个		5.00	11.47				
39	塑料管件90°弯头DN250	个		5.00	25.00				
40	双由令球阀DN100	个		5.00	250.00				
41	法兰球阀DN100	个		5.00	200.00				
42	对夹蝶阀DN300	个		5.00	2365.00				
43	地上式消防栓	套		5.00	660.18				
44	水	m³		5.00	2.85				
45	电	kW·h		5.00	0.74				
46	轻柴油 0#	kg		5.00	6.96				
47	电	kW·h		5.00	0.74				
	合计								

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含进项税，但不含建筑服务增值税。